



الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية و البيئة  
ولاية المهدية  
بلدية سيدي علوان

## التقرير السداسي الأول لتنفيذ المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2021

### - 1- مشاريع سنة 2020 : مشاريع متواصلة

#### ➤ تعبيد الطرقات 1 :

- الكلفة : 490.000 د
- أماكن التدخل :- نهج العربي زروق
- نهج النسيم
- النهج المتفرع عن شارع الجمهورية عدد 1
- نهج ابن حزم
- نهج دمشق

كلفة الانجاز : 394.253,843.

بلغت نسبة تقدم الأشغال 90%

و في اطار حسن استغلال الاعتمادات المتبقية من المشروع سيتم التدخل بالانهج المتفرعة عن شارع النسيم و النهج المتفرع عن شارع الجمهورية و كذلك النهج المتفرع عن نهج ابن حزم و سيتم اعداد ملحق صفقة في الغرض

#### ➤ تعبيد الطرقات 2 : بمناطق التوسع

- الكلفة التقديرية : 600.000 د
- أماكن التدخل : - الطريق من مفترق العباسي إلى مقبرة الشواش
- الطريق الرابط بين الزهاملية و الجهوية 87
- الطريق الرابط بين اولاد فرج الى حي الشواش
- الطريق الرابط بين البعاجلة و حي اولاد عبد الله
- طريق أولاد منصور

- الطريق الرابط بين المدرسة الإعدادية إلى حي الرقيعات

تمت الموافقة على ابرام الصفقة من طرف اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 2021/05/26..

بصدد اعداد الملف ابرام الصفقة مع شركة بوزويتة و شركاؤه بمبلغ جملي قدره 441.299.000 باعتبارها صاحبة العرض الاقل ثمنا

#### ➤ بناء مستودع بلدي :

- الكلفة الجمالية للمشروع : 240.000 د
- مكونات المشروع : انجاز القسط الأول من مشروع بناء مستودع بلدي
- بلغت نسبة تقدم الاشغال 60%

#### ➤ تنوير عمومي 1:

- الكلفة : 60.000 د
- مكونات المشروع : توسعة شبكة التنوير العمومي بشارع البيئة

- تم اسناد الصفقة الى شركة الحبيب خليل بمبلغ جملي قدره 58.475,835
- تم إعطاء الاذن بانطلاق الاشغال للمقاول بلغت نسبة تقدم الاشغال 20%

### ➤ تنوير عمومي 2: بمناطق التوسع

- الكلفة : 70.000 د
- مكونات المشروع : إحداث نقاط ضوئية ببعض العمادات
- تمت المصادقة على الدراسات الفنية و الإعلان عن طلب العروض و حدد آخر اجل لقبول العروض ليوم 29 مارس 2021 .
- و بعد فتح العروض تبين ان العرض الاقل ثمننا بلغ 47.427.000 و بالتالي اقترحت لجنة الشراءات اعادة الدراسات و العمل على استغلال كل الاعتمادات المخصصة للمشروع.
- بصدد اعداد الدراسات الفنية

### ➤ إحداث دائرة بلدية :

- الكلفة : 140.000 د
- مكونات المشروع : إحداث دائرة بلدية بعمادة السعادة
- بعد الاختيار على مكاتب الدراسات تم اعطاء الاذن بالانطلاق باعداد الملفات الفنية

### ➤ اقتناء عقارات :

- الكلفة : 20.000 د
- مكونات المشروع : اقتناء قطعة ارض لبناء دائرة بلدية بعمادة السعادة

## - 2- مشاريع سنة 2021 :

### ➤ تعبيد الطرقات:

- الكلفة : 161 د
- تعبيد بعض الطرقات بالخرسانة الإسفلتية
- أماكن التدخل : 1- النهج رقم 1 المتفرع عن شارع البيئة
- 2- النهج رقم 2 المتفرع عن شارع البيئة.
- تم توجيه ملف الموافقة المبدئية لمصالح صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية.

### ➤ مواصلة بناء المستودع بلدي:

- الكلفة الجمالية للمشروع : 150.000 د
- مكونات المشروع : انجاز القسط الثاني من مشروع بناء مستودع بلدي

### ➤ تكملة مشروع التنوير العمومي :

- الكلفة الجمالية للمشروع : 120 أ.د
- مكونات المشروع : انجاز القسط الثاني لتنوير شارع البيئة (مدخل المدينة)
- تم توجيه ملف الموافقة المبدئية لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية

### ➤ تجميل المدينة :

- الكلفة الجمالية للمشروع : 50 أ.د
- بعد تحديد اماكن التدخل و اعلان طلب العروض عن طريق منظومة الشراءات العمومية على الخط حيث تم فتح العروض الواردة في الأجال و نحن بصدد اعداد تقرير فرز العروض

### ➤ اقتناء عقارات :

- الكلفة الجمالية : 80 أ.د
- مكونات المشروع : اقتناء مدخرات عقارية لفائدة البلدية

➤ **احداث محطة للنقل الجماعي :**

- الكلفة المبرمجة : 15 أ.د.
- مكونات المشروع : تهيئة المستودع البلدي الحالي ليصبح محطة للنقل الجماعي
- في انتظار اتمام مشروع بناء المستودع البلدي

➤ **صيانة الطرقات :**

- الكلفة المبرمجة : 15 أ.د.
- مكونات المشروع : صيانة الطرقات و الأرصفة

➤ **صيانة شبكة التنوير العمومي :**

- الكلفة المبرمجة 20 أ.د.
- مكونات المشروع : صيانة شبكة التنوير العمومي

➤ **العناية بالمقابر :**

- الكلفة المبرمجة : 15 أ.د.
- تم اعداد ملف الاستشارة و نحن بصدد قبول العروض .

03 جوان 2021

سيدي علوان في .....

رئيس البلدية  
لطفى عبد الله





صفحة		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021						الولاية : المهديّة	
.../...								البلدية : سيدي علوان	
مجموع ما تم صرفه لمقابلة المشروع منذ التلافة إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30/06/2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لمصرفه من 01 جاتفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
			16	145		161	161	2021	-1- المشاريع الجديدة لسنة 2021
			12	108		120	120	2021	-1- مشاريع ذات صيغة محلية
			50	100		150	150	2021	1- تعبيد الطرقات
			80	0		80	80	2021	2- تطوير عمومي
				15		15	15	2021	3- احدات مستودع بلدي-تكملة للمشروع السابق
				15		15	15	2021	4- اقتناء عقارات
				20		20	20	2021	5- صيانة الطرقات
				15		15	15	2021	6- احدات محطة للنقل الجماعي-تكملة للمشروع السابق
				15		15	15	2021	7- صيانة شبكة التوزيع العمومي
				50		50	50	2021	8- العناية بالمقابر
				10		10	10	2021	9- تجميل المدينة
									10- الدراسات
7.345	7.345	7.345	2.655	10		10	10	2021	ب- مشاريع متواصلة في طور الانجاز من السنوات السابقة
									-1- مشاريع ذات صيغة محلية
			0	394.250	0	394.250	490	2020	1- تعبيد الطرقات 1
0	0	0	0	60	0	60	60	2020	2- تطوير عمومي 1
0	0	0	7	63	0	70	70	2020	3- احدات مستودع بلدي
0	0	0	20	0	0	20.0	20	2020	6- احدات محطة نقل ريفي
0	0	0	60	540	0	600.0	600	2020	11- تعبيد الطرقات 2 (مناطق التوسع)
0	0	0	7	63	0	70.0	70	2020	12- تطوير عمومي 2 (مناطق التوسع)
0	0	0	140	0	0	140.0	140	2020	13- احدات دائرة بلدية ( مناطق التوسع)
0	0	0	20	0	0	20.0	20	2020	14- اقتناء عقارات ( مناطق التوسع )
75.334	75.334	75.334	17	153	0	170	170	2020/2019	احدات مستودع بلدي
	0	0	20	0	0	20	20	2020/2019	احدات محطة النقل الجماعي
82.679	82.679	82.679	466.655	1736.250	0.000	2200.250	2296.000		المجموع العام

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافق فيفري 2019 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ :

رئيس البلدية  
لطفي عبد الله

التاريخ :

القاضي البلدي

